

QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA)

**MAGISTRAT
DR RACHEL MONTEBELLO B.A. LL.D.**

Rikors Nru.: 235/2017 RM

Francesco Pezzotti

-VS-

Cascone Porte e Finestre s.r.l.

Illum, 12 ta' Frar 2020

Il-Qorti,

Rat ir-Rikors tal-attur pprezentat fir-Registru ta' din il-Qorti nhar it-25 ta' Awwissu 2017 fejn talbet lil din il-Qorti tikkundanna lill-konvenuti jhallsu lammont ta' sebat elef u hames mitt Ewro (€7,500) rappresentanti ammont imhallas mill-attur lis-socjeta` konvenuta in konnessjoni ma' xoghol kummissjonat lilha sabiex timmanifattura u tinstalla aperturi tal-PVC fil-proprjeta` tieghu gewwa High Ridge Madliena, Swieqi u peress illi s-socjeta` naqset milli tagħmel dan ix-xogħol, hija għandha tirrifondi l-ammont surreferit li thallas lilha akkont, bl-ispejjeż u bl-interessi kontra s-socjeta` konvenuta.

Rat ir-Risposta¹ tas-socjeta` konvenuta pprezentata fit-22 ta' Jannar, 2018 fejn eccepierit is-segwenti:

1. *Illi t-talba ghall-hlas ta' €7,500 bl-ispejjez u bl-imghax hija infondata fil-fatt u fid-dritt u għandha tigi michuda bl-ispejjez kontra l-attur u dan kif ser jigi ppruvat waqt il-kors tal-kawza;*
2. *Illi mhuwiex minnu illi s-socjeta' eccepjenti naqset milli tagħmel ix-xogħol in kwistjoni izda għal kuntrarju ma kienx possibbli għaliha li teżegwihom stante illi l-attur dam ma jlesti xi xogħolijiet li bilfors kellhom jiġu ezegwiti qabel ma jīgi mkejjel ix-xogħol li kellu jsir mill-esponenti;*
3. *Illi sussegwentement, mingħajr ebda raguni valida fil-ligi, is-socjeta` esponenti giet imwaqqfa milli tkompli bix-xogħol;*
4. *Illi mingħajr pregudizzju għas-suespost, fl-imsemmi kuntratt ta' xogħolijiet m'hemm l-ebda zmien stipulat illi fih kellu jitlesta x-xogħol in kwistjoni;*
5. *Illi in oltre jīgi rilevat illi mill-imsemmi ammont pretiz €1,352 diga` giet imħalla gewwa l-Italja l-IVA ossija t-taxxa fuq il-valur mizjud, liema ammont certament li ma jistax jīgi rifuz;*
6. *Salv eccezzjonijiet ulterjuri.*

Rat illi din il-kawza giet assenjata lill-Qorti kif preseduta permezz ta' ordni ta' assenjazzjoni moghti mis-S.T.O. il-Prim' Imħallef b'effett mit-18 ta' Lulju 2018²;

¹ Fol. 10

² Fol. 25

Rat it-traskrizzjonijiet tax-xhieda li nstemghu quddiem il-Qorti diversament preseduta u rat il-provi u d-dokumenti kollha;

Rat l-atti kollha;

Semghet it-trattazzjoni orali tal-partijiet waqt l-udjenza tat-28 ta' Novembru 2019;

Rat illi l-kawza thalliet ghal-lum ghas-sentenza;

Ikkunsidrat;

It-talba tal-attur f'din il-kawza hija ghar-rifuzjoni tas-somma li huwa hallas lis-socjeta` konvenuta għat-twettiq tal-appalt lilha mogħtija konsistenti fil-fornitura u istallazzjoni ta' diversi aperturi tal-aluminium fil-fond tal-istess attur gewwa l-Madliena, u dan minhabba allegat nuqqas ta' adempiment tal-appalt.

Is-socjeta` konvenuta tikkontendi illi l-appalt gie terminat mill-attur mingħajr raguni valida u mhux minnu illi hija naqset milli twettaq l-appalt, ghaliex kien l-attur stess li impedixxa l-ezekuzzjoni tax-xogħolijiet appaltati minhabba dewmien fit-tleſtija ta' xogħolijiet oħrajn li kellhom necessarjament jigu kompletati qabel seta' jigi ezegwit l-appalt in kwistjoni.

PROVI

Illi l-attur **Francesco Pezzotti** xehed³ illi huwa kien dahal fi ftehim ma' Antonio sive Saro Cascone li huwa sid tas-socjeta` konvenuta, biex jiffornixxi l-aperturi fid-dar tieghu. F'Dicembu 2015 huwa nghata quotation (Dok FP1). Huwa

³ Affidavit ipprezentat fit-13 ta' Gunju 2018, fol. 20 – 23.

ghadda s-somma ta' €7,500 permezz ta' zewg pagamenti fit-12 u 13 ta' Jannar, 2016. Fl-ahhar ta' Gunju 2016 beda jitlob lil Cascone sabiex jistalla l-aperturi pero` huwa qallu li ma setax jaghmel dan ghaliex is-sollijiet tat-twieqi kienu għadhom ma twahhlux. Meta dawn eventwalment waslu biex jigu mwahħla, Cascone kien infurmah illi kien se jkollu jistenna sa Ottubru ghaliex il-fabbrika fl-Italja minn fejn igib il-materjal kienet se tkun magħluqa minhabba l-ferjat tas-sajf. Minhabba li fil-post tal-attur kien se jkun hemm l-ghamara u minghajr aperture kien se jigrilha l-hsara, huwa nforma lil Cascone u qallu li kien se jqabbad terzi sabiex jagħmlu l-aperturi huma. Fil-fatt, dawn l-aperturi saru minn terzi f-temp ta' hmistax u kien lesta fl-ahhar ta' Lulju. Billi x-xogħolijiet qatt ma saru, l-attur qiegħed jitlob r-rifuzjoni tad-depozitu li hu kien hallas lis-socjeta` konvenuta.

In kontro-ezami, l-attur xehed⁴ illi Cascone irrifjuta li jiehu l-kejl ghaliex is-sollijiet ma kienek installati. Jghid illi meta f'Awwissu 2016 is-socjeta` konvenuta infurmatu illi l-manifattur tal-profil kien bil-ferjat u ma kienx ser ikun possibbli li dawn jigu istallati qabel il-bidu ta' Ottubru, huwa inkariga kuntrattur iehor sabiex jiehu l-kejl mehtieg u jistalla l-aperturi, liema kejl sar u l-aperturi gew istallati għad li s-sollijiet kienu għadhom ma gewx imqegħdin f'posthom. Qal illi huwa ma setax jistenna sa Ottubru biex jigu istallati l-aperturi ghaliex dan ifiżzer illi l-intier tal-fond kellu jibqa' espost ghall-elementi. Izid jghid illi fil-fatt, min eventwalment fornixxa l-aperturi kien ha l-kejl minghajr is-sollijiet.

L-attur kompla jghid illi huwa kien ittermiha l-appalt f'Gunju 2016 meta gie infurmat illi s-socjeta` konvenuta ma kienekx f'pozizzjoni li tiehu l-kejl biex jigi ordnat u li kellu jistenna sa Ottubru. Huwa jghid illi fil-ftehim li kellu ma' Cascone m'hemmx miktub illi d-depozitu jingħata lura f'kaz illi l-ftehim

⁴ 7 ta' Frar 2019.

jithassar, u jghid ukoll illi s-socjeta` konvenuta qatt ma baghtitlu invoice izda kienet ipprovdiel biss quotation bl-ispecifikazzjonijiet tal-aperturi.

Joanna Bartolo in rappresentanza ta' Bank of Valletta p.l.c., ikkonfermat⁵ illi s-somma komplessiva ta' €7,500 kienet thallset mill-kont bankarju ta' Francesco Pezzotti lill-kont bankarju ta' Cascione Porte e Finestre srl permezz ta' zewg trasferimenti bankarji li saru fit-12 ta' Jannar 2016 u fit-13 ta' Jannar 2016.

Antonio Cascone⁶ dirige tas-socjeta` konvenuta Cascone Porte e Finestre s.r.l., qal illi l-kumpannija tieghu kienet dahlet fi ftehim bil-miktub mal-attur, fil-15 ta' Dicembru 2015 sabiex jigu istallati fil-fond tal-attur aperturi tal-PVC, fliema ftehim gew deskritti fid-dettall l-aperturi u l-materjal li kellu jintuza. Dan ix-xoghol kellu jsir bil-prezz totali ta' €25,000 u l-attur hallas is-somma komplessiva ta' €7,500 bhala depozitu. Zied jghid illi ghalkemm il-fond fejn kellhom ikunu istallati l-aperturi kien ezistenti, kienu qed isiru xi xogholijiet ta' restawr u rinnovazzjoni fih u bejn Dicembru meta sar il-ftehim, u Lulju tas-sena ta' wara, il-kumpanija tieghu ma setghetx tiehu l-kejl mehtieg biex eventwalment jigu istallati l-aperturi ghaliex sabiex dan isir, id-dawra tal-aperturi kellha tkun lesta minn kollox u kellu jitqiegħed ukoll is-soll tal-madum tal-istess aperturi.

Ix-xhud qal ukoll illi kien biss fil-bidu ta' Awwissu 2016 illi x-xogholijiet fil-fond kien waslu fi stadju illi l-kejl tal-aperturi seta' jittiehed, u jsostni illi l-attur kien infurmat illi jridu jghaddu bejn 30 u 45 gurnata wara li jittiehed il-kejl, sabiex il-profil iġu manifatturati u istallati. Izda billi l-kejl effettiv tal-aperturi ma setax isir qabel is-7 jew it-8 ta' Awwissu 2016, meta l-fabbriki gewwa l-Italja jkunu bil-ferjat, ix-xhud kien għarrraf lill-attur illi l-manifattura tal-profil iġi setghet tibda biss fl-1 ta' Settembru 2016 u kellhom imbagħad jghaddu bejn 30 u 45 gurnata ohra sabiex issir l-istallazzjoni.

⁵ Xhieda tal-10 ta' Ottubru 2018.

⁶ Xhieda tat-8 ta' Novembru 2018, fol. 35 - 51

Ix-xhud kompla jghid illi l-attur qallu li jehtieg li x-xoghol isir b'mod urgenti. Fisser ukoll illi l-kumpannija tieghu kienet diga` hallset lis-socjeta` Azzurre Finestre, li hija l-azjenda li tipproduci l-materjal ghall-profili, parti mid-depozitu li kien tah l-attur sabiex jigi rizervat il-materjal mehtieg biex jista' jigi prodott ix-xoghol. Ghamel ukoll referenza ghall-fattura datata 12 ta' Jannar 2016⁷ u jghid illi huwa kellu jhallas it-taxxa gewwa l-Italja fuq din il-fattura, u jikkonferma li kien l-attur li kien qallu biex ma jkomplix u biex ma jinstallax ix-xoghol.

In kontroezami, Antonio Cascone⁸ fisser illi l-importanza tas-sollijiet ma kienetx issemmit espressament fl-iskrittura għaliex il-ftehim ikun *standard* u ma jigix modifikat. Jghid illi l-ftehim mal-attur kien illi l-ordni tal-aperturi kollha ssir meta jkun hemm is-sollijiet u jkunu jistgħu jittieħdu l-qisien. Qal ukoll illi verbalment, meta gie konkluz il-ftehim, huwa kien għarraf lill-attur illi l-ordni tigi attwata biss meta jittieħdu l-qisien, cie` meta jkun hemm diga` s-soll istallat. Izda, jikkonferma illi l-ordni tal-aperturi effettivament baqghet ma saritx.

Sebastiano Vicario xehed⁹ illi huwa kien il-persuna li kien imqabbad originarjament bhala kuntrattur mill-attur sabiex jagħmillu x-xogħol tal-aluminju PVC fl-aperturi tal-villa tieghu u li huwa kien, imbagħad, introduca l-attur lil Antonio Cascone ta' Cascone Porte e Finestre. Ix-xhud ikkonferma illi sabiex isir ix-xogħol ta' PVC tal-aperturi, irid ikun hemm ix-xogħolijiet kollha kompluti, cie` sollijiet kif ukoll il-kisi ta' madwar l-aperturi u dan sija sabiex jista' jittieħed il-kejl preciz u sija wkoll sabiex l-istallazzjoni tal-aluminium tkun koperta bil-garanzija. Fil-kaz tal-villa tal-attur, ix-xogħol ma kienx komplut u għalhekk ma setax isir la kejl u lanqas installazzjoni ta' aperturi. Ikkonferma wkoll illi huwa flimkien ma' Antonio Cascone, kienu jispjegaw lill-attur kif kellu

⁷ Dok. FP2, fol. 23.

⁸ Xhieda 9 ta' Ottubru 2019.

⁹ Xhieda tat-22 ta' Mwjuu 2019, fol. 59 - 61

jsir ix-xoghol u kienu gharrfuh dwar il-htiega li jghaddu bejn 30 u 45 gurnata minn meta jsir il-kejl tal-aperturi fuq il-post, sakemm seta' jsir ix-xoghol ta' istallazzjoni. Jghid ukoll illi kien biss f'Awwissu illi l-attur kellu whud mis-sollijiet lesti sabiex l-aluminium seta' jigi ordnat, izda dak iz-zmien ma kienx possibbli li effettivament jigi ordnat ix-xoghol ghaliex gewwa l-Italja l-fabbriki jkunu maghluqin minhabba ferjat. Ix-xhud zied jghid illi l-attur kien qal lilu u lil Cascone illi jrid ix-xoghol tal-aluminium isir f'Awwissu stess, izda dan ma kienx possibbli. Qal li sar jaf ukoll illi l-attur kien diga` sab kuntrattur iehor biex jagħmel l-istess xogħol ta' PVC u ried juza l-iskuza li Cascone ma setax jiaprovdilu x-xogħol f'Awwissu stess, proprju sabiex ikun jista' jingagga kuntrattur iehor. Skont ix-xhud, billi l-attur huwa Taljan, huwa konsapevoli tal-fatt illi fil-Milied u f'Awwissu l-fabbriki jkunu maghluqin, bhalma kien konxju wkoll tal-fatt illi x-xogħol tal-aperturi jrid ikun lest qabel jittieħed il-kejl.

Ix-xhud ikkonferma wkoll illi ma jaħsibx illi kien hadu l-kejl tal-aperturi ghalkemm uhud mis-sollijiet kien lesti, u dan peress li l-attur qal li jrid ix-xogħol ikun lest f'Awwissu stess izda dan ma kienx possibbli. Izid jghid li billi huwa kien ingaggat mill-attur proprju sabiex jagħmel fost oħrajn, il-kisi madwar l-aperturi, huwa jaf illi sa Awwissu 2016 dan ix-xogħol ta' kisi ma kienx lest u dan ghaliex kien għadu qed jahdem fuq xogħol ta' dawl gewwa l-fond. Madanakollu, l-attur waqqfu milli jkompli jahdem fil-fond ghaliex qallu li kien ingagga persuni oħrajn sabiex iwettqu dan ix-xogħol minfloku.

In kontro-ezami, ix-xhud ikkonferma illi huwa kien involut personalment fl-istadju inizzjali meta saru n-negozjati dwar l-ordni tal-aperturi tal-aluminium bejn Cascone u l-attur izda peress li huwa kien imqabbar mill-attur fuq xogħol iehor, ma baqax involut f'dawn in-negozjati. Imbagħad, wara li l-appalt tieghu mal-attur gie terminat, huwa kien telaq minn fuq il-lant tax-xogħol f'Settembru jew Ottubru, u ma jafx x'gara iktar. Skont ix-xhud, f'Settembru jew Ottubru,

qabel huwa telaq minn fuq il-lant tax-xoghol kien hemm diga` problemi rigward l-ordni tal-PVC ghaliex galadarba kien ghadda x-xahar ta' Awwissu, l-ordnijiet ma setghux isiru. Jichad illi l-attur kien qed jinsisti illi jkollu l-aperturi istallati biex il-post ma jkunx miftuh ghall-elementi ghaliex skont ix-xhud, il-post kien għadu gebel u saqaf ghaliex huwa kien lahaq għamel biss il-kisi u d-dawl. La kien hemm madum u lanqas mobbli fil-fond. Mistoqsi jekk f'Lulju tal-istess sena huwiex minnu li l-aperturi kienu diga` gew istallati minn terz appaltatur, ix-xhud qal li dan mhux possibbli ghaliex f'Awwissu huwa kien għadu qed jahdem fuq il-lant tax-xoghol u l-problemi bdew f'Awwissu ghaliex il-fabbrika kienet magħluqa u s-Sur Cascone ma setax allura jibghat l-ordni barra. Ikkonferma illi huwa kien involut fil-kostruzzjoni tal-fond tal-attur, liema kostruzzjoni kienet lesta f'Mejju filwaqt li huwa beda jkollu problemi mal-attur bejn Lulju u Awwissu.

Ikkunsidrat;

Il-fatti tal-kaz kif jirrizultaw minn ezami tal-atti u tal-provi akkwiziti, huma s-segwenti.

L-attur inkariga lis-socjeta` konvenuta sabiex tipprovdi u tistalla aperturi tal-aluminium PVC ghall-fond tieghu, liema fond dak iz-zmien kien qed isiru fi xogħolijiet ta' kostruzzjoni u finituri minn diversi kuntratturi differenti. Skont kif jirrizulta minn dokument datat 15 ta' Dicembru 2015 li fihem imnizzla l-ispecifikazzjonijiet tad-diversi aperturi u profili li kellhom jigu istallati, il-prezz tal-appalt kien ta' €25,000. Hemm qbil illi l-attur hallas lis-socjeta` konvenuta depozitu akkont tal-prezz totali tal-appalt, f'zewg pagamenti komplexivament ammontanti għas-somma ta' €7,500 skont fattura mahruga fit-12 ta' Jannar 2016.

L-attur isostni illi lejn l-ahhar ta' Gunju 2016 huwa gie infurmat minn Antonio Cascone illi l-ordni tal-profil ma setax isir qabel jittiehd l-qisien precizi tal-aperturi, u irrifjuta li jiehu l-qisien ghaliex is-sollijiet tal-irham tal-aperturi kienu għadhom ma tqieghdux u rrifjuta li jiehu l-qisien. Izda l-attur jghid illi meta huwa informa lill-appaltatur li dawn is-sollijiet waslu biex jittlestew, huwa wiegbu li kien wasal iz-zmien li l-fabbrika gewwa l-Italja tigi biex tagħlaq ghall-ferjet tas-sajf u kellu jistenna sa Ottubru sabiex issir l-istallazzjoni. Billi l-intier tal-fond tieghu kien lest bil-kisi tal-gypsum u l-mobbli godda kienu waslu biex jigu kkonsenjati, l-attur ma riedx ihalli l-fond mingħajr aperturi, u ttermina l-appalt. Fl-istess waqt, huwa inkariga lil terz kuntrattur sabiex ifornixxi l-profil tal-aperturi, u fi zmien hmistax, dawn kienu lesti u istallati kollha.

Is-socjeta` konvenuta da parti tagħha, tikkontendi illi l-attur kien gie infurmat sa minn meta gie konkluz il-ftehim tal-appalt illi t-tehid tal-qisien tal-aperturi u kwindi l-ordni tal-profil mill-manifattur gewwa l-Italja, ma setax isir qabel il-kisi kollu tal-aperturi jkun lest u jitqieghdu wkoll is-sollijiet tal-irham. Issostni wkoll li l-attur kien mgharraf ukoll illi bejn l-ordni, u l-kunsinna tal-profil u l-istallazzjoni, kellhom jghaddu bejn 30 u 45 gurnata. It-tezi tas-socjeta` konvenuta hija illi kien biss fl-ewwel gimgha ta' Awwissu 2016 illi hija kienet f'pozizzjoni li tiehu l-qisien precizi tal-aperturi, u dan meta x-xogħol ta' kisi tal-aperturi kien gie finalment komplut u tqieghdu wkoll is-sollijiet, izda f'dan l-istadju kien tard wisq biex isir l-ordni tal-profil ghaliex il-fabbris fl-Italja jkunu kollha magħluqin minhabba l-ferjet tas-Sajf. Issostni wkoll illi f'kull kaz, id-depozitu mhallas mill-attur ma jistax jigi rifuz ghaliex parti minnha kienet diga` ghaddiet għand il-manifattur tal-profil gewwa l-Italja sabiex il-materjal jigi rizervat ghall-attur, u thallset ukoll it-taxxa fuq il-valur mizud gewwa l-Italja fuq il-fattura li nharget minnha fit-12 ta' Jannar 2016.

Ikkunsidrat;

Ghalkemm m'huwiex kontestat illi effettivament, is-socjeta` konvenuta baqghet qatt ma hadet il-qisien tal-aperturi u illi kwindi baqghet qatt ma sottomettiet l-ordni bl-ispecifikazzjonijiet ghall-produzzjoni tal-profil, jirrizulta li hemm nuqqas ta' qbil evidenti bejn il-partijiet sija dwar it-termini u kundizzjonijiet integrali tal-appalt, sija dwar id-data meta l-aperturi effettivament kien f'pozizzjoni li jitkejlu, u kif ukoll dwar meta effettivament l-appalt gie terminat. Filwaqt li l-attur jishaq illi kien fl-ahhar ta' Gunju 2016 illi huwa ttermina l-appalt u dan meta s-socjeta` konvenuta rrifjutat li tiehu l-qisien tal-aperturi u gharrfitu illi ma kienx ser ikun possibbli li l-istallazzjoni ssir qabel Ottubru, l-istess socjeta` konvenuta da parti tagħha tikkontendi illi s-sollijet gew istallati fl-ewwel gimgha ta' Awwissu meta l-fabbrika kienet diga` magħluqa u kien biss hawnhekk li gie tterminat l-appalt.

Il-Qorti tibda billi tosserva illi ghalkemm jidher li kien hemm qbil espress bejn il-partijiet fuq id-dizinn tal-aperturi u l-materjal li kellu jintuza fil-produzzjoni tal-profil, kif ukoll dwar il-prezz totali tal-appalt, ma sar ebda patt espress dwar it-terminu li fih kellu jitwettaq dan l-appalt u lanqas jirrizulta li l-obbligu tal-appaltatur li jfornixxi u jistalla l-aperturi, gie soggett espressament għal xi kundizzjoni sospensiva illi l-qisien tal-aperturi, u l-konsegwenti ordni ghall-manifatturar, isiru biss galadarba jkunu tqiegħdu s-sollijet tal-irham tal-aperturi.

Dan premess, izda, il-Qorti tifhem illi l-qisien baqghu ma ttehdux minkejja li ghaddew mill-inqas sitt xħur mill-hlas tad-depozitu lis-socjeta` konvenuta, ghaliex wisq probabbilment sadakittant l-aperturi ma kienux effettivament f'kundizzjoni li jitkejlu minhabba l-istat ta' kostruzzjoni tal-fond. F'dan l-isfond, hija konvinta illi l-attur kien konxju illi effettivament l-aperturi kellhom jitlestew sa certu livell biex jistgħu jittieħdu l-qisien u kwindi jsir l-ordni ghall-produzzjoni tal-profil.

Il-Qorti tqis ukoll illi huwa pjuttost ovvju illi l-manifatturar u produzzjoni tal-profili jehtiegu z-zmien biex jigu processati u ghalhekk hija inevitabbli l-htiega ta' trapass ta' numru ta' gimghat bejn l-ordni u l-istallazzjoni tal-profili fuq il-post, anke minhabba esigenzi ta' transport billi f'dan il-kaz jirrizulta illi l-manifatturar tal-profili kien ser isir minn kumpannija gewwa l-Italja filwaqt li l-istallazzjoni kellha ssir f'Malta.

B'zieda mal-premess, ma jirrizultax illi f'dan il-kaz l-appalt gie pattwit taht xi kundizzjoni rizoluttiva expressa, u kif inghad, ma ntweriex illi kien gie stipolat xi terminu li fih kellu jitwettaq l-appalt. Dan ifisser illi fir-rigward, japplikaw id-dispozizzjonijiet generali tal-Artikolu 1640 tal-Kap. 16 li jipprovdu illi min jaghti x-xoghol jista' jholl, meta jrid, il-kuntratt, ghalkemm ix-xoghol ikun diga` beda.

In propositu, il-Qorti tibda billi tosserva illi din id-dispozizzjoni tal-ligi hija deroga ghall-principju bazilari tal-ligi tal-kuntratti illi f'kuntratt bilaterali jew sinallagmatiku, l-ebda wahda mill-partijiet ma tista' unilateralment tiddeciedi li tholl rabta kuntrattwali maghmula ma' parti ohra. Fil-kuntratt partikolari tal-appalt, il-ligi trid li min jaghti x-xoghol, cioe` l-appaltant, jista' jagħzel li jholl il-kuntratt meta jrid, tant illi l-ligi tippermetti espressament li l-hall jista' isir anke jekk ix-xoghol ikun inbeda diga`. B'zieda ma' dan, il-ligi tipprovdi wkoll illi l-appalt jinhall immedjatamente malli min ikun ta x-xoghol jinforma lill-appaltatur, b'kull mezz li jkun, bid-decizjoni tieghu li jholl il-kuntratt, u dan bla htiega ta' ebda awtorita` jew konferma mill-qorti. Din l-ghażla jkollha effett minnufih malli jingħata avviz lill-appaltatur, ikun kif ikun anke verbalment¹⁰.

In propositu intqal hekk:-

¹⁰ Artikolu 1640(5), Kap. 16.

“Illi l-qofol ta’ tali jedd huwa l-aspett unilaterali tiegħu u jidher li tali jedd huwa mibni fuq dak li jiddisponi l-artikolu 1671 tal-Kodiċi Ċivili taljan. Kif ġie mfisser f’dan il-kuntest, “tale diritto puo` essere fatto valere senza darne giustificazione alcuna e senza necessità di accettazione dell’altro contraente, trattandosi di recesso ad nutum, che si perfeziona con la notizia datane all’appaltatore e al prestatore d’opera, e che puo` essere esercitato in qualsiasi momento successivo alla conclusione del contratto, e, quindi, sia quando le opere non abbiano avuto ancora inizio, sia nel corso della loro esecuzione, sia in epoca prossima al loro compimento.”¹¹

Illi madankollu, f’kaz bhal dan, hija relevanti ferm ir-raguni ghaliex il-kommittent jagħmel ghazla bhal din, u dan ghaliex jekk ikollu raguni tajba biex itemm l-appalt, il-kommittent ikun obbligat biss li jħallas lill-appaltatur somma rappresentanti l-ispejjeż tal-appaltatur u l-valur tax-xogħol wara li jittieħed qies tal-utilita` tagħhom lill-kommittent, kif ukoll id-danni li jkun soffra l-istess kommittent¹², izda jekk, d’altronde, il-kommittent ma jkollux raguni tajba għat-terminazzjoni tal-appalt, huwa jkun irid ihallas lill-appaltatur somma li ma teccedix l-ispejjeż kollha li jkun nefaq u l-valur tax-xogħol mogħti, flimkien ma’ somma ohra skont kif prospettat fis-subartikolu (2) tal-Artikolu 1640 tal-Kodici Civili.

Ikkunsidrat;

Għaldaqstant, għar-rizoluzzjoni tal-vertenza il-Qorti trid, qabel xejn tistħarreg u tiddetermina jekk l-attur fic-cirkostanzi kellux raguni valida sabiex jittermina l-appalt, u dan ghaliex fin-nuqqas, ikun obbligat li jħallas lill-appaltatur l-ispejjeż kollha u l-valur tax-xogħol kollu li jkun lahaq għamel kif ukoll somma ohra kif diga` nghad.

Illi in materja gie ritenu hekk:-

¹¹ Cassazione 14.6.1972 no. 1870, citata f’Cutajar Construction Limited vs Gregoire, Appell Civili, deciza 29 ta’ Marzu 2019.

¹² Artikolu 1640(3).

“29. Illi dwar il-kwestjoni tar-raġuni għaliex l-appalt intemm, jingħad li huwa meqjus li dak li jikkostitwixxi raġuni tajba biex appalt jitwaqqaf mill-kommittent qabel il-waqt jista’ jingabar taħt il-kappa tan-nuqqas ta’ twettiq tal-kuntratt. Għalhekk, meta l-liġi ssemmi “raġuni valida” wieħed irid jifhem din il-frażi fid-dawl tal-imġiba tal-appaltatur waqt l-eżekuzzjoni tal-appalt. Trid tkun raġuni li tolqot direttament it-twettiq tar-rabta kuntrattwali tal-appaltatur mal-appaltant fis-sens tal-prestazzjoni (jew nuqqas tagħha) tiegħu taħt il-kuntratt tal-appalt.

“Raġuni tajba”, għall-finijiet tal-artikolu 1640 tal-Kodici Ċibili ma tistax tinfiehem bħala “tajba għall-appaltant ghax hekk jaqbillu”. Li kieku dawk il-kelmiet kellhom jitfissru b’dak il-mod, ikunu jgħib fix-xejn id-dispożizzjonijiet oħrajn tal-istess artikolu dwar il-kumpens dovut lill-appaltatur;

30. Illi bi qbil ma’ dak li għadu kemm issema, joħroġ li tali nuqqas jista’ jseħħi jew bl-ġħoti ta’ xogħol hażin u mhux skond is-sengħa; jew bl-ġħoti ta’ xogħol li, għalkemm fih innifsu jkun sar tajjeb, ma jkunx dak li ġie mitlub jew miftiehem; jew bin-nuqqas ta’ twettiq f’waqtu jew mogħti b’dewmien eż-żägerat jew lil hinn miż-żmien miftiehem; jew inkella fejn, bix-xogħol mibdi, jkun jidher li qiegħda ssir ħsara lill-ġid tal-istess kommittent.”¹³

Il-Qorti tibda billi tosserva illi l-verzjoni tal-attur hija illi meta huwa informa lil Antonio Cascone illi s-sollijiet kienu waslu biex jigu istallati u tah id-data approssimattiva tal-istallazzjoni, dan irrifjuta li jiehu l-kejl tal-aperturi mingħajr is-sollijiet u infurmah illi f’kull kaz kien tard wisq sabiex isir l-ordni ghall-manifatturar ghaliex il-fabbrika kienet ser tkun magħluqa u l-istallazzjoni ma setghetx issir qabel Ottubru. Skont l-attur, huwa ttermina l-appalt u għarraf lil Cascone illi kelli jqabbad kuntrattur iehor biex jagħmel il-profil, fl-ahħar ta’ Gunju 2016¹⁴. Qal ukoll illi huwa effettivament qabbar kuntrattur iehor li seta’ jiehu l-qisien u dan kien kejjel l-aperturi mingħajr is-sollijiet tant illi x-xogħol kien lest fi ftit taz-zmien u gie istallat kollu fl-ahħar ta’ Lulju, bidu ta’ Awwissu 2016.

¹³ Cutajar Construction Limited vs. Pierre P. Gregoire., *supra*.

¹⁴ Affidavit tal-attur, u kontro-ezami tal-attur 7 ta’ Frar 2019, fol. 55 tergo.

Is-socjeta` konvenuta tikkontendi izda, illi l-appalt ma giex terminat hliet fil-bidu ta' Awwissu meta Antonio Cascone qal li huwa mar fuq il-lant tax-xoghol u kkostata illi l-aperturi kienu finalment fi stat tajjeb li jittiehdu l-qisien ghall-finijiet tal-ordni, u għarraf lill-attur illi l-produzzjoni tal-profil i setghet tibda biss fl-1 ta' Settembru 2016 biex l-istallazzjoni ssir f'Ottubru.

Madanakollu, il-Qorti tosserva illi l-verzjoni tas-socjeta` konvenuta illi l-aperturi kienu lesti biex jitkejlu fil-bidu ta' Awwissu 2016 giet kontradetta minn Sebastiano Vicario li kien imqabbad mill-attur bhala kuntrattur biex jagħmel fost ohrajn xogħolijiet ta' elettriku kif ukoll kisi fil-villa tieghu. Dan ix-xhud qal illi f'Awwissu 2016 is-sollijet tal-aperturi ma kienux kollha lesti u kien hemm uhud li ma kienux twahħlu. Sostna wkoll illi sa Awwissu huwa kien għadu ma bediex ix-xogħol ta' kisi fil-fond tal-attur:- “*F'Awwissu is-sollijet u l-kisi ma kienux lesti*”¹⁵.

Il-Qorti hadet qies ukoll tal-fatt illi ghalkemm dan ix-xhud qal li kellu problemi mal-attur ghaliex huwa kien waqqfu milli jkompli x-xogħol gewwa l-villa sahanistra qabel lahaq beda x-xogħol tal-kisi inkluz tal-aperturi, u li dawn il-problemi sehhew bejn Lulju u Awwissu 2016, l-istess xhud qal ukoll, mingħajr wisq certezza, illi huwa telaq minn fuq il-lant tax-xogħol f'Settembru jew Ottubru u ma regħħax mar lura. Il-Qorti ma tqisx li tista' tagħti wisq affidabilita` lil din il-verzjoni meta evidentement il-perijodu taz-zmien indikat minn dan ix-xhud bhala z-zmien li gie mwaqqaf ikompli f'xogħolu, jikkozza maz-zmien meta qal li telaq minn fuq il-lant tax-xogħol. Inoltre ma jidhrix illi dan ix-xhud kien prezenti meta l-attur ittermina l-appalt tas-socjeta` konvenuta.

Mehud qies tal-premess, il-Qorti ma tara xejn fl-atti li jikkontradixxi l-verzjoni tal-attur illi effettivament, huwa kien ittermina l-appalt tas-socjeta` konvenuta

¹⁵ Fol. 61.

meta s-socjeta` konvenuta irrifjutat li tiehu l-qisien minghajr sollijiet u gie mgharraf li fid-data approssimattiva prospettata għat-twahħil tas-sollijiet (li evidentement kienet xi zmien f'Lulju), kien ser ikun tard wisq biex ix-xogħol jigi manifatturat u istallat hliet qabel Ottubru 2016.

Mizmum ferm dak kollu premess u wara li fliet bir-reqqa l-atti u x-xhieda, il-Qorti tqis illi l-attur kien gustifikat li jesigi illi l-profili jitwahħlu qabel jidhol l-istagħun tax-xita sabiex jigi evitat li ssir il-hsara fl-intern tal-proprijeta`. Galadarba huwa ppruvat ukoll, anke bix-xhieda ta' Sebastian Vicario, illi l-attur sab kuntrattur iehor li seta' effettivament jieħu qisien tajbin anke mingħajr it-twahħil tas-sollijiet tal-aperturi u seta' b'hekk jiproduci x-xogħol fi zmien qasir u utili, tqis ulterjorment li l-attur kien gustifikat illi jirrifjuta illi jistenna sa Ottubru 2016 sabiex jigu istallati l-profili tal-aluminju fl-aperturi tal-fond tieghu. Dan ifisser illi bhala l-kommittent, l-attur kellu kellu kull dritt li ma jaccettax illi t-twettiq tal-appalt jigi sospiz bejn Lulju u Ottubru, u kwindi wkoll raguni valida biex jwaqqaf l-appalt u jqabba komprunt iehor li seta' jiproduci x-xogħol tempestivament.

Il-Qorti, sabiex waslet għal din il-konkluzjoni qieset fost ohrajn il-konsistenza fil-verzjoni tal-attur u l-fatt illi ma giex ippruvat illi kien gie espressament stipolat jew maqbul bejn il-partijiet illi x-xahar kollu ta' Awwissu kellu jigi eskluz mill-komputazzjoni taz-zmien mehtieg ghall-produzzjoni u istallazzjoni tal-profili. Oltre dan, il-Qorti m'hijiex konvinta lanqas illi l-istipolazzjoni dwar il-htiega tat-twahħil tas-sollijiet ghall-ezekuzzjoni tal-appalt, kien specifikatament maqbul jew kienet xi kundizzjoni *sine qua non* tal-appalt. Fi kwalsiasi kaz, anke kieku verament kien hemm qbil dwar it-terminu mehtieg ghall-produzzjoni u istallazzjoni tal-profili, u anke jekk kellu jigi accettat għal mument illi l-aperturi kienu f'pozizzjoni li jitkej lu biss fil-bidu ta' Awwissu, dan ma jiggustifikax irrifjut tas-socjeta` konvenuta illi tlesti l-produzzjoni u l-istallazzjoni tal-profili

entro t-terminu minnha stess indikat ghall-finijiet ta' produzzjoni u istallazzjoni tal-profili, cioe` bejn 30 u 45 gurnata minn meta tigi sottomessa l-ordni.

Ikkunsidrat;

Illi permezz tat-tieni eccezzjoni minnha sollevata, is-socjeta` konvenuta tikkontendi illi x-xogholijiet ma sarux mhux ghaliex hija naqset mill-obbligi tagħha, izda ghaliex ma kienx possibbi ghaliha twettaqhom minhabba inadempjenza tal-attur innifsu, li allegatament dam hafna ma jlesti xi xogholijiet li bil-fors kellhom jigu esegwiti qabel seta' jigi ordnatu l-profili ghall-aperturi.

Il-Qorti fehmet illi b'din l-eccezzjoni s-socjeta` konvenuta qieghda tinvoka l-eccezzjoni *adimpleendum non est adimplendi*.

Izda l-Qorti ma taqbilx ma' din il-linja difensjonali tal-konvenuta u ghalkemm huwa minnu illi l-eccezzjoni ta' *adimpleendum non est adimplendi* tista' tapplika fir-rigward ta' kwalunkwe kuntratt bilaterali, fejn min jonqos li jwettaq l-obbligazzjoni li jkun intrabat biha jkun responsabbi għad-danni, huwa pacifiku illi biex din l-eccezzjoni ssib riskontru, irid jintwera illi l-kreditur tal-obbligazzjoni, f'dan il-kaz l-attur, ikun inadempjenti fl-obbligi tieghu.

Intqal hekk in propositu:-

“Per exceptio inadempli contractus si intende, come dice il termine stesso, un'eccezione che il debitore (in base a contratto bilaterale) che venga convenuto dalla contraparte per l'esecuzione della sua propria obbligazione, puo' opporre, se la contraparte che agisce contra di lui, non abbia, essa stessa, adempiuto, o non sia pronto ad adempiere.”¹⁶

¹⁶ Giovanni Pacchione: *Diritto Civile Italiano – Diritto Delle Obbligazioni* - citat b'approvazzjoni mill-Qorti tal-Magistrati (Għawdex) Superjuri fis-sentenza **Nazzareno Vassallo et vs Dr.Michael Caruana et**, deciza fl-20 ta' Gunju 2008.

Barra dan, huwa biss jekk jikkonkorru c-cirkostanzi kollha sotto-elenkati li tista' tigi sollevata b'success din l-eccezzjoni:

"(i) L-inadempjenza tal-attur li tolqot xi obbligazzjoni tieghu trid tkun parti integrali mill-ftehim; (ii) l-inadempjenza trid tkun verament imputabili lill-attur; u (iii) irid ikun hemm proporzjonalita' bejn l-inadempjenza tal-partijiet u cioe' li n-nuqqas tal-attur relativament ghall-prestazzjonijiet li huwa jesigi mill-konvenut tkun ta' certa gravita'."¹⁷

Izda fil-kaz odjern, huwa evidenti li l-kontenzjoni tas-socjeta` konvenuta li kien l-attur stess li naqas milli jwettaq xi xogholijet li allegatament kienu vitali ghall-ezekuzzjoni tal-appalt, ma tissodisfax il-htigijiet ghas-success tal-eccezzjoni ta' *adimplendi non est adimplendum*.

Diga` l-Qorti kkonkludiet illi ma ntweriex sodisfacjentement illi l-appalt ma giex ezegwit minhabba l-fatt li s-sollijiet ma kienux għadhom twahħlu fl-aperturi, galadarba l-qisien eventwalment ittieħdu u l-profili twahħlu minn terz kuntrattur, mingħajr sollijiet, u galadarba jezisti kuntrast bejn il-verżjoni ta' Antonio Cascone u tax-xhud tieghu dwar l-istat tal-aperturi f'Awwissu u dwar jekk il-kejl setax isir b'mod effettiv f'Awwissu, o meno.

Il-Qorti tifhem illi appaltatur għandu jichad kull interferenza tal-kommittent jekk minhabba xi intromissjoni jew insistenza bhal din, ix-xogħol ma jkunx jista' jigi ezegwit skont il-htigijiet tas-sengħa u l-arti¹⁸. Izda anke jekk għal mument kellu jigi accettat fil-kaz in dizamina, illi l-htiega tas-sollijiet kienet kundizzjoni integrali tal-ftehim u htiega *sine qua non* sabiex jigi prodott xogħol utili u effettiv skont is-sengħha u l-arti, u illi konsegwentement, is-socjeta` konvenuta kienet

¹⁷ **Panta Marketing and Services Limited vs Joseph Brincat** – Qorti tal-Appell [Inferjuri], deciza 28 ta' Gunju 2011. Ara wkoll **Easysell Caterers (Gozo) Limited vs Benjamin Bonello et**, deciza mill-Qorti tal-Magistrati (Għawdex) Superjuri, 6 ta' Mejju 2010.

¹⁸ *Non rite adimplendi contractus.*

gustifikata li ma twettaqx l-appalt jekk mhux f'kundizzjonijiet idonei, xorta wahda ma giex ippruvat illi n-nuqqas ta' tqeghid tas-sollijiet b'mod tempestiv kien dovut ghal xi inadempjenza da parti tal-attur u lanqas intwera illi din l-inadempjenza kienet verament u esklussivamente imputabqli lill-attur innifsu. Ghall-kuntrarju, filwaqt illi mill-provi jirrizulta illi l-attur kien ghamel hiltu biex is-sollijiet jitlestew kemm jista' jkun malajr halli s-socjeta` konvenuta li kienet qed tirrifjuta li tibda twettaq l-appalt qabel dawn ikun imqieghdin f'posthom, tiehu l-qisien mehtiega¹⁹, ma hemm ebda prova kwalsiasi fl-atti illi s-socjeta` konvenuta kienet gharrfet formalment lill-attur illi kien hemm xi dewmien fit-tqeghid tas-sollijiet li jista' jwassal ghal xi dewmien fit-twettiq tal-appalt lil hinn mit-terminu generalment mehtieg ghall-produzzjoni u istallazzjoni tal-profili.

Ikkunsidrat;

Stabbilit illi l-attur kelli raguni valida biex jittermina l-appalt, irid jigi stabbilit ukoll jekk l-appaltatur għandux dritt illi jithallas ammont rappresentanti l-ispejjez u l-valur tax-xogħol li jkun sar.

Issa fil-kaz in dizamina, m'huiwex kontestat illi l-appaltatur ma kienx lahaq kejjel l-aperturi u hemm qbil illi l-profil ma gewx immanifatturati u lanqas istallati. Effettivament, ma jirrizultax illi s-socjeta` konvenuta bdiet twettaq xi parti mill-appalt. Madanakollu, hi ssostni illi parti mid-depozitu illi hallasha l-attur, kienet ghaddietha lis-subappaltatur, l-azjenda Azzurra Finestre gewwa l-Italja sabiex jigi rizervat ghall-attur il-materjal mehtieg ghall-produzzjoni eventwali tal-profili tal-aluminju tal-aperturi mertu tal-ftehim *de quo*. Jigi osservat izda, illi s-socjeta` konvenuta baqghet ma sostanzjatx din l-asserzjoni, u fin-nuqqas ta' xi dokument li facilment seta' jigi prodott biex jevidenzja dan il-

¹⁹ Ara kontro-ezami tal-attur, 7 ta' Frar 2019.

hlas, il-Qorti m'hijiex sodisfatta illi effettivamente saru xi spejjez mis-socjeta` konvenuta b'rabta mal-appalt lilha moghtija.

L-istess għandu jingħad rigward l-allegazzjoni tal-hlas da parti tal-istess socjeta` konvenuta lill-awtoritajiet Taljani in linea ta' taxxa fuq il-fattura datata 12 ta' Jannar 2016 b'rabta mad-depozitu li gie mhallas akkont tax-xogħolijiet. Billi evidentement dan il-pagament sar in linea ta' depozitu akkont tal-prezz pattwit ghall-appalt, il-Qorti kienet tistenna illi tigi prodotta prova dokumentarja li turi illi effettivamente, sar xi hlas ta' taxxa fuq din il-fattura anke ghaliex f'dan il-kaz jirrizulta illi l-appalt ma kienx għadu beda jigi ezegwit u konsegwentement, il-hlas tal-prezz totali tal-appalt ma kienx għadu dovut, wisq anqas iffattur. Madanakollu, ma ngiebet ebda prova fir-rigward u fit-testimonjanza tieghu, Antonio Cascone baqa' ma għamel ebda accenn għas-somma ta' €1,352 li fir-Risposta tieghu giet indikata bhala s-somma li thallset gewwa l-Italja in linea ta' taxxa fuq il-valur mizjud.

F'din il-gabra ta' provi, il-Qorti ma tqisx illi gie ppruvat sodisfacjentement illi l-appaltaltur f'dan il-kaz is-socjeta` konvenuta, għamel xi spejjez jew wettaq xi xogħol b'ezekuzzjoni tal-appalt lilu moghti. Konsegwentement, ma huwa dovut lilu ebda parti mill-hlas lilu effetwat bil-quddiem qabel il-hall tal-appalt.

Il-korollarju ta' dan huwa illi s-socjeta` konvenuta għandha trodd lill-kommittent attur is-somma shiha ta' €7,500 lilu mhallas, liema somma jirrizulta b'mod inkontestat illi thallset lis-socjeta` konvenuta bil-quddiem għat-twettiq tal-appalt.

Decide

Għal dawn il-motivi, il-Qorti taqta' u tiddeciedi billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tas-socjeta` konvenuta, tilqa' t-talba tal-attur u tikkundanna

lill-istess socjeta` konvenuta Cascone Porte e Finestre s.r.l. sabiex trodd lill-attur is-somma ta' sebat elef u hames mitt Euro (€7,500) minnu mhallas in konnessjoni mal-appalt imfisser fir-Rikors promotur, bl-imghax mid-data tal-prezentata tal-istess Rikors promotur, ossia mill-25 ta' Awwissu 2017.

L-ispejjez jithallsu wkoll mis-socjeta` konvenuta.

**DR. RACHEL MONTEBELLO
MAGISTRAT.**

**Dr Graziella Attard
Deputat Registratur**