



**QORTI CIVILI
PRIM' AWLA**

**ONOR. IMHALLEF
GEOFFREY VALENZIA**

Seduta tat-8 ta' Jannar, 2007

Citazzjoni Numru. 1878/1995/1

**Oil & Construction International Limited u b'nota tat-2
ta' April 2002 l-isem tas-socjeta' attrici gie mibdul ghal
Engineering & Construction Management Limited**

vs

Petroil Engineering Services Limited

II-Qorti

Preliminari

Rat l-att tar-citazzjoni li permezz tagħha s-socjeta' attrici ppremettiet illi:

Kopja Informali ta' Sentenza

Peress illi s-socjeta' attrici dahlet f'kuntratt ta' appalt ma' *Enemalta Corporation* in konnessjoni mal-progett "Phase IIA Extension" fid-Dellimara Power Station (Enemalta Contract DPS 200-03);

Peress illi s-socjeta' attrici dahlet f'kuntratt ta' sub-appalt mas-socjeta' konvenuta (is-"Sub-Appalt", kopja hawn annessa u mmarkata Dok. 'A') u dana in konnessjoni mal-appalt imsemmi fl-ewwel premessa;

Peress illi l-obbligi tas-socjeta' konvenuta taht is-Sub-Appalt kienu jinkludu xogħlijiet ta' inginerija u kostruzzjoni u dana kif dettaljat fis-Sub-Appalt;

Peress illi s-socjeta' konvenuta naqset milli tonora certi mill-obbligi li kellha taht is-Sub-Appalt;

Peress illi s-socjeta' konvenuta kienet negligenti fl-esekuzzjoni ta' certi mill-obbligi tagħha taht is-Sub-Appalt;

Peress illi s-socjeta' konvenuta kienet tardiva fl-esekuzzjoni tal-obbligi li onorat taht is-Sub-Appalt, kemm dawk onorati skond il-Kuntratt kif ukoll dawk onorati b'nuqqasijiet;

Peress illi s-socjeta' attrici pprovdi servizzi u assistenza lis-socjeta' konvenuta oltre dak kontemplat fis-Sub-Appalt waqt l-esekuzzjoni tal-istess, u għadha ma thallitx ta' dawn is-servizzi u ta' din l-assistenza;

Peress illi bhala rizultat ta' tali nuqqasijiet, negligenza u dewmien is-socjeta' attrici soffriet danni li, altrimenti, ma kienitx issofri;

Tghid għalhekk is-socjeta' konvenuta ghaliex dina l-Qorti m'ghandhiex, għar-ragunijiet premessi;

1. Tiddikjara lis-socjeta' konvenuta responsabbi tad-danni sofferti mis-socjeta' attrici bhala rizultat tan-nuqqasijiet u/jew tan-negligenza u/jew tad-dewmien fl-esekuzzjoni tas-Sub-Appalt mis-socjeta' konvenuta;

2. Tillikwida l-imsemija danni okkorrendo permezz tan-nomina ta' perit jew periti;
3. Tikkundanna lis-socjeta' konvenuta thallas id-danni hekk likwidati lis-socjeta' attrici;
4. Tillikwida l-valur tas-servizzi rezi u assistenza provduta mis-socjeta' attrici lis-socjeta' konvenuta waqt l-esekuzzjoni tas-Sub-Appalt, oltre dak kontemplat fis-Sub-Appalt;
5. Tikkundanna lis-socjeta' konvenuta thallas il-valur hekk likwidati lis-socjeta' attrici;

Bl-ispejjez, inkluzi dawk tal-mandat ta' sekwestru kawtelatorju numru 2706/95 tal-31/10/95 kontra s-socjeta' konvenuta, li tibqa' ngunta ghas-subizzjoni.

Rat id-Dikjarazzjoni tas-socjeta' attrici a fol. 3 tal-process.

Rat in-**Nota tal-Eccezzjonijiet tas-socjeta' konvenuta** a fol. 23 tal-process fejn eccepier:

1. Illi s-socjeta' eccipjenti la naqset milli tonora xi obbligi li kellha taht is-sub-appalt in kwistjoni, la kienet negligenza fl-esekuzzjoni ta' certi mill-obbligi tagħha taht l-istess sub-appalt, kif lanqas ma kienet tardiva fl-esekuzzjoni ta' xi obbligi tagħha taht l-istess sub-appalt, u għalhekk, is-socjeta' attrici ma soffriet l-ebda danni li jistgħu ikunu b'xi mod attribwibbli lis-socjeta' eccipjenti.
2. Illi s-socjeta' attrici ma pprovdiet l-ebda servizzi u ma tat l-ebda assistenza lis-socjeta' eccipjenti oltre dak kontemplat fis-sub-appalt, u għalhekk m'ghandha xejn x'tħallas mis-socjeta' eccipjenti f'dan ir-rigward.
3. Illi huwa ovvju u manifest illi c-citazzjoni odjerna hija wahda għal kollex frivola u vessatorja u magħmula biss in sostenn tal-mandat ta' sekwestru kawtelatorju Numru 2706/95 ipprezentat mill-istess socjeta' attrici kontra s-socjeta' eccipjenti fil-31 ta' Ottubru 1995, liema mandat minn naha tieghu sar biss bl-iskop illi jinnewtralizza t-

talbiet validi tas-socjeta' eccipjenti fil-konfront tas-socjeta' attrici ghall-hlas ta' diversi ammonti sostanziali dovuti ai termini tas-sub-appalt in kwistjoni, liema talbiet jikkostitwixxu il-meritu ta' kawzi ohrajn pendenti quddiem dina I-istess Qorti kif diversament presjeduta, u f'liema mandat is-socjeta' attrici kienet indikat is-somma ta' hamsa u sebghin elf liri Maltin (Lm75,000) bhala li kienu d-danni allegatament ikkagunati in konnessjoni mas-sub-appalt in kwistjoni.

4. Illi ghaldaqstant it-talbiet kollha attrici għandhom jigi michuda fl-interita tagħhom minn dina I-Onorabbi Qorti bl-ispejjes kollha kontra s-socjeta' attrici.

5. Salv eccezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-digriet a fol 16, 21, u I-verbal a fol. 22 fil-kawza 1610/95 bejn I-istess partijiet deciza illum, fejn gie deciz li dina I-kawza kellha tinstemgħa u tigi trattata flimkien mal-kawzi I-ohra bin-numri 1610/95, 113/96 u 1853/95 bejn I-istess partijiet u fuq I-istess mertu;

Rat id-digriet li bih gie nominat I-expert Paul Cardona;

Rat ir-relazzjoni ta' I-imsemmi perit tekniku Paul Cardona;

Rat id-digriet li bih gew nominati periti addizzjonali;

Rat ir-relazzjoni tagħhom;

Rat id-domandi li saru lill perit addizzjonali in eskussjoni u r-risposti tagħhom;

Rat in-noti ta' sottomissjonijiet tal-partijiet;

Semghet ix-xhieda bil-gurament;

Il-Qorti tagħmel referenza ghall provi kollha li nstemgħu fil-kawzi imsemmija, għar-relazzjonijiet tal-periti teknici, u għal konsiderazzjonijiet li dina I-Qorti għamlet fil-kawzi msemmija, li kollha għandhom jaapplikaw għal dina I-kawza wkoll.

F'din il-kawza OCI qed jitolbu biex il-Qorti tiddikjara lis-socjeta' Petroil responsabbi tad-danni sofferti minnha bhala rizultat tan-nuqqasijiet u/jew tan-negligenza u/jew tad-dewmien fl-esekuzzjoni tas-Sub-Appalt minn OCI; u li tillikwida l-valur tas-servizzi rezi u assistenza provduta minn OCI lis-socjeta' Petroil waqt l-esekuzzjoni tas-Sub-Appalt, oltre dak kontemplat fis-Sub-Appalt. L-ammont totali originali mitlub kien ta' Lm125,546 u fil-kors tal-kawza zdied ghal Lm159,477.80.

Taht {Item 1C} a fol. 278 il-perit tekniku kkonkluda li l-ammont ta' Lm3,783.25 hu dovut lill OCI *subject to legal interpretation by the Court* u dana minhabba l-fatt li dan l-item ma kienx jifforma parti mit-talba originali minn OCI. Petroil jaqblu li dina ma kinitx parti mit-talba originali u ma kellhomx opportunita' li jikkontestaw dina t-talba billi huma kienu ghalqu l-provi taghhom. Il-Qorti taqbel li dina ma kienitx parti mit-talba originali u ghalhekk ma tistax tintlaqa.

Dwar {item 9} a fol. 279 Petroil jikkontendu li huma ma kienux spicca il-hand-over tal- Operation u Maintenance Manuals minhabba l-fatt li l-pagamenti tal-progett minn OCI kien b'lura. Petroil jaccettaw li għandhom jehlu Lm400.

Dwar {item 11} *Supply of various items to Petroil* fl-ammont ta' Lm263.00, Petroil mhux qed joggezzjonaw għalihi.

Dwar {item 13} a fol. 280 *Access platforms and trestles in tank field*, Petroil qed jaccettaw l-ammont ta' Lm945.00, ghalkemm huma dejjem kien jikkontendu li dana kien "extra works"; li OCI qatt ma gabu prova jew *invoice* dwar dina t-talba, u li probabilment OCI thall-su mingħand Enemalta ta' dana bhala *extra work*.

Għalhekk hliet għas-somma ta' Lm1,608.00, l-ammonti l-ohra mitluba minn OCI gew michuda kollha mill-esperti nominati (ara fol 281).

DECIZJONI

Ghal dawn il-motivi

Il-Qorti tiddeciedi billi tilqa' t-talba limitatament ghas-somma ta' elf sitt mijha u tmien liri Maltin (Lm1,608).

In vista ta' somma minimaakkordata meta mqabbla mas-somma mitluba

L-ispejjez huma ghas-socjeta' attrici

Bl-imghax legali mid-data tas-sentenza

< Sentenza Finali >

-----TMIEM-----